ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Многоэтажный жилой дом №8 (№1 (2-я очередь строительства)), Московская область, красногорский район, 26 км автомагистрали «Балтия», восточнее д. Бузланово
ЗАО "ЛАГУНА-ГРИН"(разрешение на строительство №RU50505301-196 от 26.12.2014 г.)

п/п	Наименование работ	Кол-во специалистов	Год / Месяц / недели
1	Общестроительные работы		
1	Разработка котлована, включая добор грунта вручную, транспотировку на 20км	5	
2	Обратная засыпка пазух котлована непучинистым грунтом	5	
3	Устройство песчан.основания с уплонением	5	
4	Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту пандуса из бетона В7,5	5	
5	Вертикальная гидроизоляция фундаментной плиты оклеечная "Тэхноэласт" ЭПП 4,0 в 2 слоя	5	
5	Фундаментная плита (под домом)	12	
6	Фундаментная плита (пандус)	12	
7	Устройство монолитных конструкции подземной части	15	
8	Устройство вертикальной гидроизоляции в 2 слоя из Техноэласт ЭПП, с огрунтовкой праймером	15	
9	Устройство утеплителя экструзия XPS Технониколь CarbonPROF 300RF толщ. 100 мм+прижимная стенка	15	
10	Устройство гидроизоляционной мембранны Planter standart	15	
11	Устройство монолитных конструкции надземной части	40	
2	Архитектурно-строительные работы		
1	Кладка стен входов, пандусов, выходов	10	
2	Кладка перегородок кладовых	10	
3	Кладка (межквартирных) перегородок из блоков	10	
4	Устройство (внутриквартирн.) перегородок из ПГП (разметка)	10	
5	Устройство кровли здания	10	
6	Ограждения кровли из метал.	10	
7	Устройство светопрозрачных конструкций	15	
8	Устройство наружных стен	15	
9	Устройство и утепление фасада	20	
10	Установка дверей согласно проектных решений	5	
11	Ограждения лестниц	5	
12	Устройство козырьков (входа)	5	
13	Монтаж ворот с автоматикой	5	
14	Колесоотбойники (паркинг)	5	
15	Отделка тех.помещений	15	
16	Цокольный этаж - утепление полов, шумоизоляция	15	
17	Отделка паркинга	15	
18	Отделка МОП 1-го этажа (входная группа)	15	
19	Отделка МОП типового этажа (со 2-го...)	20	
20	Отделка лесничн.маршей, тамбуров (со 2-го...)	15	
3	Отопление		
1	Отопление ЖД	10	
2	Отопление паркинга	10	
4	Вентиляция		
1	Вентиляция ЖД	10	
2	Вентиляция паркинга	10	
5	ХВС, ГВС, канализация, водосток		
1	ХВС, ГВС, канализация, водосток ЖД	8	
2	ХВС, ГВС, канализация, водосток паркинга	8	
6	Электросиловое оборудование и электроосвещение		
1	Электроснабжение и электроосвещение ЖД	10	
2	Электроснабжение и электроосвещение паркинга	10	
7	Индивидуальный тепловой пункт		
1	ИТП ЖД	5	
8	Система комплексной автоматизации		
1	Система комплексной автоматизации ЖД	5	
2	Система комплексной автоматизации паркинга	5	
9	Система автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре		
1	Система автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре паркинга	10	
10	Система АУПТ		

Год	Месяц	недели
2019	Ноябрь	1-10, 11-20, 21-31
2019	Декабрь	1-10, 11-20, 21-31
2020	Январь	1-10, 11-20, 21-31
2020	Февраль	1-10, 11-20, 21-31
2020	Март	1-10, 11-20, 21-31
2020	Апрель	1-10, 11-20, 21-31
2020	Май	1-10, 11-20, 21-31
2020	Июнь	1-10, 11-20, 21-31
2020	Июль	1-10, 11-20, 21-31
2020	Август	1-10, 11-20, 21-31
2020	Сентябрь	1-10, 11-20, 21-31
2020	Октябрь	1-10, 11-20, 21-31
2020	Ноябрь	1-10, 11-20, 21-31
2020	Декубрь	1-10, 11-20, 21-31
2021	Январь	1-10, 11-20, 21-31
2021	Февраль	1-10, 11-20, 21-31
2021	Март	1-10, 11-20, 21-31
2021	Апрель	1-10, 11-20, 21-31
2021	Май	1-10, 11-20, 21-31

1	**Система АУПТ паркинга**	**10**
11	**Радиофикация и телефонизация**	
1	**Радиофикация и телефонизация ЖД**	**5**
12	**ОЗДС**	
1	**ОЗДС ЖД**	**5**
2	**ОЗДС паркинга**	**5**
13	**АСКУЭ и диспетчеризация**	
1	**АСКУЭ и диспетчеризация ЖД**	**5**
2	**АСКУЭ и диспетчеризация паркинга**	**5**
14	**Монтаж подъемного оборудования**	
1	**Монтаж грузопассажирских лифтов пр-во РФ, кабина нерж.сталь)**	**10**
2	**Монтаж пассажирских лифтов (пр-во РФ, кабина нерж.сталь)**	**10**
15	**Внутриплощадочные сети**	
1	**Наружные инженерные сети**	**15**
16	**Благоустройство**	
1	**Дороги и парковки внутри границ участка**	**10**
2	**Тротуары**	**10**
3	**Отмостка**	**10**
5	**Дорожки садовые**	**10**
17	**Детские и спортивные площадки**	
1	**Детские и спортивные площадкиение**	**5**
18	**Озеленение**	
1	**Озеленение**	**10**
36	**Малые архитектурные формы**	
1	**Малые архитектурные формы ЖД**	**5**